

第一掩埋區

(單位：cm)

時間		變位		
		傾斜變位 (X)	水平變位 (Y)	垂直變位 (Z)
110 年	上半年	[-1.8]~[+1.4]	[-1.7]~[+1.4]	[-1.8]~[+0.9]
監測單位建議		<p>整體而言，掩埋場周邊變位幅度尚在儀器量測誤差範圍內；各測點之變位量$\leq 1.5\text{cm}$，因掩埋場主體結構為加勁土堤，屬柔性構造物，可承受之變位較大，目前尚無嚴重影響安全之疑慮。</p>		

第二掩埋區

(單位：cm)

時間		變位		
		傾斜變位 (X)	水平變位 (Y)	垂直變位 (Z)
110 年	上半年	[-1.7]~[+1.6]	[-1.8]~[+1.1]	[-1.3]~[+1.8]
監測單位建議		<p>整體而言，掩埋場周邊變位幅度尚在儀器量測誤差範圍內；各測點之變位量$\leq 1.5\text{cm}$，因掩埋場主體結構為加勁土堤，屬柔性構造物，可承受之變位較大，目前尚無嚴重影響安全之疑慮。</p>		